

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область г. Азов, ул. Привокзальная, 37 (ремонт фасада, подвала, фундамента, электроснабжения)

«10» 10 2018 год

Приёмочная комиссия в составе представителей:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Подрядной организации ООО «Авангард-Проект»,
в лице директора | Узлова Н.Г. |
| 2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице заместителя директора | Прудникова В.В. |
| 3. Инженер по строительному контролю
ООО «Строй-Инжиниринг»
Приказ №01-06/2545 от 20.03.2018г. | Кормиленко П.В. |
| 4. Уполномоченный представитель собственников
помещений МКД по ул. Привокзальная, 37 | Никитина В.В. |
| 5. Генеральный директор
ООО "УК АЗОВ" | Варченко И.В. |

Составила настоящий акт о ниже следующем:

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ – ООО «Авангард-Проект», в лице директора Узлова Н.Г. предъявлены комиссии результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Привокзальная, 37 (ремонт фасада, подвала, фундамента, электроснабжения)
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Авангард-Проект» в соответствии со сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Оказание услуг и (или) выполнение работ осуществлено согласно договору № 31-2018 от 22.03.2018 г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 7 298 651 рубль, в том числе:
 - ремонт фасада – 5 629 077 рублей;
 - ремонт подвала – 175 557 рублей;
 - ремонт фундамента - 193 809 рублей;
 - ремонт электроснабжения – 1 300 208 рублей.

По факту работы выполнены на сумму 6 996 876 рублей, в том числе:

- ремонт фасада – 5 486 434 рублей;
- ремонт подвала – 155 795 рублей;
- ремонт фундамента - 111 233 рублей;
- ремонт электроснабжения – 1 243 414 рублей.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область г. Азов, ул. Привокзальная, 37 (ремонт фасада, подвала, фундамента, электроснабжения).

Члены комиссии:

1. Директор ООО «Авангард-Проект»  Узлов Н.Г.
2. Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»  Прудников В.В.
3. Инженер по строительному контролю ООО «Строй-Инжиниринг» Приказ №01-06/2545 от 20.03.2018г.  Кормиленко П.В.
4. Уполномоченный представитель собственников помещений МКД по ул. Привокзальная, 37  Никитина В.В.
5. Генеральный директор ООО "УК АЗОВ"  Варченко И.В.