

**АКТ**  
**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества в многоквартирном доме по адресу:**  
**г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.121/2**

« 09 » 10 \_\_\_\_\_ 2020 года

Приемная комиссия в составе:  
Заместитель директора НКО  
«Фонд капитального ремонта»

В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции  
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

В.П. Бондаренко

Главный специалист НКО «Ростовский  
областной фонд содействия капитальному ремонту»

В.В. Сидоров

Представитель Д НКХ и энергетика  
г. Ростова - на - Дону

Э.М. Семишова

Директор ООО «Дон-Строй»

А.И. Руденко

Инженер строительного контроля

Е.А. Соседкин

Представитель управляющей организации:  
Директор ООО «УО Фивы»

А.Х. Мохамед

Представитель собственников ОКН МКД кв. №39

Я.Е. Султанова

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным  
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))  
УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному **ремонту фасада, фундамента, подвала, системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения** многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 121/2**
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Дон-Строй» в соответствии с проектно- сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда №52-2020 от 13.03.2020г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору:  
фасада – **5 824 477, 00 руб.**  
фундамента – **101 245,23 руб.**  
подвала – **35 379,22 руб.**  
системы теплоснабжения – **6 805 933,33 руб.**

холодного водоснабжения – 664 053,05 руб.  
горячего водоснабжения – 1 665 387,22 руб.  
водоотведения – 812 662,27 руб.  
**Итого: 15 909 137,32 руб.**

по факту работы выполнены на сумму:  
фасада – 5 675 818,00 руб.  
фундамента – 60 790,00 руб.  
подвала – 33 253,63 руб.  
системы теплоснабжения – 7 309 302,33 руб.  
холодного водоснабжения – 405 299,00 руб.  
горячего водоснабжения – 729 634,00 руб.  
водоотведения – 331 507,00 руб.  
**Итого: 14 545 604,33 руб.**


5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту **фасада, фундамента, подвала, системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения** многоквартирного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 121/2 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» \_\_\_\_\_  В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» \_\_\_\_\_  В.П. Бондаренко

Главный специалист НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» \_\_\_\_\_  В. В. Сидоров

Директор ООО «Дон-Строй» \_\_\_\_\_  А.И. Руденко

Инженер строительного контроля \_\_\_\_\_  Е.А. Соседкин

Представитель управляющей организации: Директор ООО «УО Фивы» \_\_\_\_\_  А.Х. Мохамед

Представитель собственников ОКН МКД кв.39 \_\_\_\_\_  Я.Е. Султанова

*Представитель федеральной  
не ИХ и Д.*

