

## АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  
г. Ростов-на-Дону, ул. 12-я линия, 3

« 09 » 10 2020 года

### Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО  
«Фонд капитального ремонта»

**В.В. Прудников**

Начальник отдела осуществления функции  
технического заказчика НКО  
«Фонд капитального ремонта»

**В.П. Бондаренко**

Директор ООО «РОСТОБЛСТРОЙ»

**М. В. Баташев**

Инженер строительного контроля

**Д.В. Жуков**

Представитель собственников МКД, кв. 1

Сергей Д.В.

Представитель Департамента "ЖКХ и Э" города  
Ростова-на-Дону

Светикова Е.М.

Представитель обслуживающей организации

Александр Ш.И.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р)) **УСТАНОВИЛА:**

Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу:  
**г. Ростов-на-Дону, ул. 12-я линия, 3**

Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «РОСТОБЛСТРОЙ» в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

1. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда № 51-2020 от 18 марта 2020 года
2. Сметная стоимость капитального ремонта **фасада** согласно договору

614 229,42 руб. По факту работы выполнены на сумму 638 185,42 руб.

Сметная стоимость капитального ремонта **подвала** согласно договору 73 186,23 руб.  
По факту работы выполнены на сумму 24028,00 руб.

Сметная стоимость капитального ремонта **фундамента** согласно договору 110 581,00 руб.  
По факту работы выполнены на сумму 16 189,00 руб.

Сметная стоимость капитального ремонта **холодного водоснабжения** согласно договору 133 477,26 руб.  
По факту работы выполнены на сумму 133120,00 руб.


3. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

#### РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту **фасада, подвала, фундамента, хвс** многоквартирного дома по адресу:  
**г. Ростов-на-Дону, ул. 12-я линия, 3** принять.

#### Члены комиссии:

Заместитель директора НКО  
«Фонд капитального ремонта»

 /В.В. Прудников /

Начальник отдела осуществления функции  
технического заказчика НКО  
«Фонд капитального ремонта»

 /В.П. Бондаренко /


Директор ООО «РОСТОБЛСТРОЙ»

 / М. В. Баташев /

Инженер строительного контроля

 / Д.В. жуков /

Представитель собственников МКД, кв. 1



Представитель Департамента "ЖКХ и Э" города  
Ростова-на-Дону

 /Витшикова И.М.

Представитель обслуживающей организации

