

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, пер. Парковый д. 11

« 10 » 10 _____ 2019 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Паневин А. А.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.

Представитель управляющей компании

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск пер. Парковый д. 11
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 34-2019 от 22.02.2019г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 2 614 993 рублей, в том числе:
 - ремонт системы теплоснабжения – 2 349 325 рублей;
 - ремонт системы холодного водоснабжения – 132 278 рублей;
 - ремонт системы водоотведения – 133 390 рублей;
- По факту работы выполнены на сумму 2 632 989 рублей, в том числе:
 - ремонт системы теплоснабжения – 2 305 319 рублей;
 - ремонт системы холодного водоснабжения – 132 278 рублей;
 - ремонт системы водоотведения – 113 273 рублей;
 - ремонт системы холодного водоснабжения (доп. работы) – 82 119 рублей;
5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной

программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск пер. Парковый д. 11 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»



Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»



Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»



Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»



Паневин А. А.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска



Вотинцева Е.Ю.

Представитель управляющей компании

