

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область, Родионово-Несветайский район, Родионово-Несветайское сельское поселение, сл. Родионово-Несветайская, ул. Кирова, 10

« 09 » 10 2020 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.

ИП Бородай Ю.А.

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Медведев Д.В.

Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского поселения Груздев С.С.

Представитель собственников МКД кв.11 Карпушина Н.В.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту фасада, фундамента, подвала многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, Родионово-Несветайское сельское поселение, сл. Родионово-Несветайская, ул. Кирова, 10

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ИП Бородай Ю.А. в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда № 21-2020 от 19.02.2020

Сметная стоимость капитального ремонта

1) согласно договору:

Ремонт фасада: 2 095 474 руб.

Ремонт фундамента: 77 722 руб.

Ремонт подвала: 83 346 руб.

Итого: 2 256 542 руб.

2) по факту работы выполнены:

Ремонт фасада: 1 598 506 руб.

Ремонт фундамента: 76 198 руб.

Ремонт подвала: 81 219 руб.

Итого: 1 755 923 руб.

4. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:


Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту фасада, фундамента, подвала многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, Родионово-Несветайское сельское поселение, сл. Родионово-Несветайская, ул. Кирова, 10 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В. 

ИП Бородай Ю.А. 

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Медведев Д.В. 

Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского поселения Груздев С.С. 

Представитель собственников МКД кв.11 Карпушина Н.В. 

