

АКТ
приемки выполненных работ

«19» 12 2022 года

по адресу: г. Таганрог, ул. Фрунзе, д.14

Приемная комиссия в составе:

НКО «Фонд капитального ремонта»

Машинкина ОА

Директор ООО «Дон-Строй»

А.И. Руденко

Инженер строительного контроля

Сидельников АИ

Ведущий специалист отдела
развития ЖКХ УЖКХ г.Таганрога

Е.В. Иванцова

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту **крыши, фасада, подвала, фундамента** многоквартирного дома по адресу: **г. Таганрог, ул. Фрунзе, д.14**

2. Капитальный ремонт проведен подрядной организацией ООО «Дон-Строй» в соответствии со сметной документацией, разработанной НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № Б-01-2022 от 4.07.2022г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору и дополнительному соглашению:

крыша – 9 977 761, 00 руб.

фасад – 2 557 735, 00 руб.

подвал – 229 976, 60 руб.

фундамент – 344 840, 60 руб.

Итого: 13 110 313, 20 руб.

5. Фактически работы выполнены на сумму:

крыша – 5 544 685, 00 руб.

фасад – 2 557 554, 00 руб.

подвал – 220 831, 00 руб.

фундамент – 161 840, 00 руб.

Итого: 8 484 910, 00 руб.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту **крыши, , фасада, подвала, фундамента** многоквартирного дома по адресу: г. Таганрог, ул. Фрунзе, д.14 принять.

Члены комиссии:

НКО «Фонд капитального ремонта» _____

Начальник
отдела технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»
Наливайко О.А.

Директор ООО «Дон-Строй» _____

А.И. Руденко

Инженер строительного контроля _____

ООО «СтройЛидер»
Инженер по строительному контролю



Ведущий специалист отдела
развития ЖКХ УЖКХ г.Таганрога _____

Е.В. Иванцова

