

АКТ
приемки выполненных работ по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, д.22/2

« 01 » 12 2021 года

Приемная комиссия в составе:

Представитель органа
местного самоуправления

И. И. Минеичев

Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

Л.А. Воробьева

Главный специалист НКО «Ростовский
областной фонд содействия капитальному ремонту»

Д.Ю. Сухинин

Директор ООО «Дон-Строй»

А.И. Руденко

Инженер строительного контроля

М.В. Махарашвили

Представитель управляющей организации:
Генеральный директор ООО «СпецСтрой»

П.А. Коноплев

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))
УСТАНОВИЛА:


1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, фундамента, подвала многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, д.22/2**
2. Капитальный ремонт проведен подрядной организацией ООО «Дон-Строй» в соответствии со сметной документацией, разработанной НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору №65-2021 от 14.05.2021г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору:
фасада – **2 899 195,00 руб.**
фундамента – **228 930,00 руб.**
подвала – **196 166,00 руб.**
Итого: 3 324 291,00 руб.
5. Фактически работы выполнены на сумму:
фасада – **3 760 948,00 руб.**
фундамента – **24 408,00 руб.**

подвала – 55 171, 00руб.
Итого: 3 840 527,00 руб.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, фундамента, подвала многоквартирного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, д.22/2 принять.

Члены комиссии:


Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»  В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»  Л.А. Воробьева

Главный специалист НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»  Д.Ю. Сухинин

Директор ООО «Дон-Строй»  А.И. Руденко

Инженер строительного контроля  М.В. Махарашвили

Представитель управляющей организации. Генеральный директор ООО «СпецСтрой»  П.А. Коноплев

Собственник кв 48

 А.П. Борзенко

СОГЛАСОВАНО: Начальник ТО МКУ
УЖКХ Ворошиловского района
ПРОВЕРЕНО НА СООТВЕТСТВИЕ ВИДОВ
РАБОТ, УТВЕРЖДЕННЫХ РЕГ. ПРОГРАММОЙ
Миленькая И.И.