

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская д. 113г

« 28 » 09 2018 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта» Бондаренко В.П.

Главный специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта» Скачко Р.С.

Генеральный директор ООО «СКВС» Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг» Кормиленко П.В.

Представитель управляющей компании *Алишев С. И.*

Представитель совета МКД *Матвеев А. П.*

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская д. 113г

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 17-2018 от 07.03.2018г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 7 757 269 рублей, в том числе:

- ремонт теплоснабжения – 6 338 972 рублей;
- ремонт холодного водоснабжения – 508 857 рублей;
- ремонт водоотведения – 859 440 рублей;

По факту работы выполнены на сумму 6 893 283 рублей, в том числе:

- ремонт теплоснабжения – 6 338 972 рублей;
- ремонт холодного водоснабжения – 295 552 рублей;
- ремонт водоотведения – 169 553 рублей;
- ремонт теплоснабжения (доп. работы) – 39 226 рублей;

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной

программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская д. 113г принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Главный специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Скачко Р.С.

Генеральный директор ООО «СКВС»

Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»

Кормиленко П.В.

Представитель управляющей компании

Представитель совета МКД