

АКТ
приемки выполненных работ по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д.6

« 22 » 10 2021 года

Приемная комиссия в составе:

Начальник ТО Жилищно-коммунального хозяйства
Воробьева Л.А.

В.В. Прудников

Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

Л.А. Воробьева

Главный специалист НКО «Ростовский
областной фонд содействия капитальному ремонту»

Д.Ю. Сухинин

Директор ООО «Дон-Строй»

А.И. Руденко

Инженер строительного контроля

М.В. Махарашвили

Представитель собственников МКД кв. №67

И.Н. Галай

Представитель собственников МКД кв. №70

И.В. Копейка

Представитель управляющей организации:
Генеральный директор ООО «УК ГАММА»

А.В. Бережной

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))
УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному **ремонту фасада, фундамента, подвала** многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д.6**
2. Капитальный ремонт проведен подрядной организацией ООО «Дон-Строй» в соответствии со сметной документацией, разработанной НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору №56-2021 от 20.05.2021г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору:
фасада – **7 702 838, 00 руб.**
фундамента – **331 967,00 руб.**
подвала – **217 343,00 руб.**

Итого: 8 252 148,00 руб.

5. Фактически работы выполнены на сумму:

фасада – 8 251 018,00 руб.

фундамента – 183 237,00 руб.

подвала – 208 640, 00руб.


Итого: 8 642 895,00 руб.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, фундамента, подвала многоквартирного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, д.6 принять.


Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» _____  В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____  Л.А. Воробьева


Главный специалист НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» _____  Д.Ю. Сухинин

Директор ООО «Дон-Строй» _____  А.И. Руденко

Инженер строительного контроля _____  М.В. Махарашвили

Представитель собственников МКД кв.67 _____  И.Н. Галай

Представитель собственников МКД кв.70 _____  И.И. Копейка

Представитель управляющей организации:
Генеральный директор ООО «УК ГАММА» _____  А.В. Бережной

СОГЛАСОВАНО: **Начальник ТО МКУ
УЖКХ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА**
ПРОВЕРЕНО НА СООТВЕТСТВИЕ ВИДОВ
РАБОТ, УТВЕРЖДЕННЫХ РЕГ. ПРОГРАММОЙ
Миленькая И.И.

