

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Куйбышева д. 154

« 05 » 10 _____ 2018 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Кормиленко П.В.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Куйбышева д. 154
 2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
 3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 9-2018 от 05.03.2018г.
 4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 5 182 679 рублей, в том числе:
 - ремонт крыши – 2 779 091 рублей;
 - ремонт теплоснабжения – 1 801 518 рублей;
 - ремонт холодного водоснабжения – 113 737 рублей;
 - ремонт водоотведения – 121 670 рублей
 - ремонт электроснабжения – 366 663 рублей
- По факту работы выполнены на сумму 5 140 524 рублей, в том числе:
- ремонт крыши – 2 779 091 рублей;
 - ремонт теплоснабжения – 1 756 534 рублей;
 - ремонт холодного водоснабжения – 0 рублей;
 - ремонт водоотведения – 21 471 рублей
 - ремонт электроснабжения – 356 216 рублей
 - ремонт крыши (доп. работы) – 227 212 рублей;

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Куйбышева д. 154 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»



Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»

Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»



Кормиленко П.В.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска

Вотинцева Е.Ю.

