


**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Ушинского д. 3.**

« 28 » 09 2018 год

Приёмная комиссия в составе:

|   |  |
|---|--|
| Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»   | Прудников В.В.   |
| Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»   | Бондаренко В.П.  |
| Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» | Сидоров В.В.   |
| Генеральный директор ООО «СКВС»   | Сидоров А.Ю.   |
| Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»   | Кормиленко П.В.  |
| Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска                                       | Вотинцева Е.Ю.   |
| Представитель управляющей компании  |  |

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, подвала, фундамента многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Ушинского д. 3.
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 9-2018 от 05.03.2018г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 2 531 817 рублей, в том числе:
  - ремонт фасада – 2 336 247 рублей;
  - ремонт подвала– 74 698 рублей;
  - ремонт фундамента– 120 872 рублей;

По факту работы выполнены на сумму 2 341 265 рублей, в том числе:

  - ремонт фасада – 2 336 247 рублей;
  - ремонт подвала– 5 018 рублей;
  - ремонт фундамента– 0 рублей;
  - ремонт фасада (доп. работы)– 330 373 рублей;
5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной

программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, подвала, фундамента многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Ушинского д. 3. принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»  Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»  Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»  Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»  Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»  Кормиленко П.В.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска  Вотинцева Е.Ю.

Представитель управляющей компании  Погорелов С.В.

