

АКТ
приемки выполненных работ по адресу:
г. Новочеркасск, пр. Платовский, д.82

« 04 » 10 2021 года

Приемная комиссия в составе:
Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

В.В. Прудников

Начальник ТУО в г.Шахты
НКО «Фонд капитального ремонта»

В.В.Глущенко

Представитель администрации г.Новочеркаска

В.П. Бушцев

Директор ООО «Дон-Строй»

А.И. Руденко

Инженер строительного контроля

С.В. Дудников

Представитель собственников МКД кв. №13

С.И. Васин

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному **ремонту фасада, подвала, фундамента** многоквартирного дома по адресу: **г. Новочеркасск, пр. Платовский, д.82**

2. Капитальный ремонт проведен подрядной организацией ООО «Дон-Строй» в соответствии со сметной документацией, разработанной НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Выполнение работ осуществлено согласно договору №91-2021 от 02.06.2021г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору:

фасад – **3 168 665, 00 руб.**

подвал – **46 262,00 руб.**

фундамент – **205 386,00 руб.**

Итого: 3 420 313, 00 руб.

5. Фактически работы выполнены на сумму:

фасад – **2 932 100, 00 руб.**

подвал – **173 904,00 руб.**

фундамент – **13 788,00 руб.**

Итого: 3 119 792, 00 руб.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, подвала, фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Новочеркасск, пр. Платовский, д.82 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО

«Фонд капитального ремонта»



В.В. Прудников

Начальник ТУО в г.Шахты

НКО «Фонд капитального ремонта»



В.В.Глущенко

Представитель администрации г.Новочеркаска


В.П. Бушнев

Директор ООО «Дон-Строй»




А.И. Руденко

Инженер строительного контроля



С.В. Дудников

Представитель собственников МКД кв. №13



С.И. Васин