

АКТ
приемки выполненных работ

по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Луначарского, 191а

«25» января 2023 г.

Приёмочная комиссия в составе:

Врио начальника управления

Кашанов С.В.

Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице главного специалиста отдела технического
заказчика

Рыбалкин В.В.

Подрядной организации ООО «Авангард»,
в лице генерального директора

Узлов Н.Г.

Строительного контроля ООО «СтройЛидер»,
в лице инженера по строительному контролю

Потапова Э.Ш.

Ген. директор „Батайск Уиревдэм“

Маркин С.Е.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р)) УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемки результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, подвала, фундамента.
2. Капитальный ремонт проведен ООО «Авангард» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № А-69-22 от 12.08.2022г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта МКД в 2022 году согласно договору составляет 6 333 583 рубля 20 копеек, в том числе:
 - ремонт фасада – 5 421 349 рублей 20 копеек;
 - ремонт подвала – 158 337 рублей 60 копеек;
 - ремонт фундамента – 753 896 рублей 40 копеек
5. Фактически работы выполнены на сумму 5 678 824 рублей, в том числе:
 - ремонт фасада – 5 270 328 рублей;
 - ремонт подвала – 158 313 рублей;
 - ремонт фундамента – 250 183 рубля.

Решение комиссии: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, подвала, фундамента принять.


Члены комиссии:

Врио начальника Управления




Иванов

Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице _____



Подрядной организации ООО «Авангард»,
в лице генерального директора



Узлова Н.Г.

Строительного контроля ООО «СтройЛидер»
в лице инженера по строительному контролю



Тютюмбаев

Озтаковлет
Ген. директор Управления



С.Е. Маркин

А.В. Иванов
А.И. Иванов