

## АКТ

### приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область г. Азов, ул. Кондаурова, 20 (ремонт фасада, подвала, фундамента, крыши).

«18» 09 2019 год

Приёмочная комиссия в составе представителей:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Подрядной организации ООО «Авангард-Проект»,<br>в лице директора                                  | Узлова Н.Г.     |
| 2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,<br>в лице заместителя директора                      | Прудникова В.В. |
| 3. Инженер по строительному контролю<br>ООО «Строй-Инжиниринг»<br>Приказ №01-06/3803 от 18.03.2019г. | Кормиленко П.В. |
| 4. Директор ООО «УО «КОМЕТА»   | Коноплев Б.С.   |

Составила настоящий акт о ниже следующем:

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ – ООО «Авангард-Проект», в лице директора Узлова Н.Г. предъявлены комиссии результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кондаурова, 20 (ремонт фасада, подвала, фундамента, крыши).
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Авангард-Проект» в соответствии со сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Оказание услуг и (или) выполнение работ осуществлено согласно договору № 45-2019 от 18.03.2019 г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 5 320 969 рублей, в том числе:
  - ремонт фасада – 1 625 023 рублей;
  - ремонт подвала – 234 742 рублей;
  - ремонт фундамента – 58 348 рублей;
  - ремонт крыши – 3 402 856 рублей.

По факту работы выполнены на сумму рублей, 4 742 924 рублей, в том числе:

- ремонт фасада – 1 625 023 рублей;
- ремонт подвала – 41 167 рублей;
- ремонт фундамента – 14 566 рублей;
- ремонт крыши – 3 062 168 рублей.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область г. Азов, ул. Кондаурова, 20 (ремонт фасада, подвала, фундамента, крыши).

Члены комиссии:

1. Подрядной организации ООО «Авангард-Проект»,  
в лице директора  Узлова Н.Г.
2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»  
в лице заместителя директора  Прудникова В.В.
3. Инженер по строительному контролю  
ООО «Строй-Инжиниринг»  
Приказ №01-06/3803 от 18.03.2019г.  Кормиленко П.В.
4. Директор ООО «УО «КОМЕТА»  Коноплев Б.С.

