

АКТ

приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Ушинского д. 6

« 10 » 10 2018 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Кормиленко П.В.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.
Представитель управляющей компании	

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Ушинского д. 6

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 9-2018 от 05.03.2018г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 1 754 511 рублей, в том числе:

- ремонт теплоснабжения – 1 345 633 рублей;
- ремонт холодного водоснабжения – 83 781 рублей;
- ремонт водоотведения – 88 842 рублей
- ремонт электроснабжения – 236 255 рублей

По факту работы выполнены на сумму 1 685 051 рублей, в том числе:

- ремонт теплоснабжения – 1 345 633 рублей;
- ремонт холодного водоснабжения – 53 910,0 руб.
- ремонт водоотведения – 60 188 рублей
- ремонт электроснабжения – 225 320 рублей

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Ушинского д. 6 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»

ООО «Строй-Инжиниринг»
Инженер по строительному контролю



Кормиленко П.В.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска

Вотинцева Е.Ю.

Представитель управляющей компании

