

## АКТ

### приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область г. Азов, ул. Ленина, 83 (ремонт фасада, подвала, фундамента, системы холодного водоснабжения, системы водоотведения).

« 12 » 09 2019 год

Приёмочная комиссия в составе представителей:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Подрядной организации ООО «Авангард-Проект»,<br>в лице директора                                  | Узлова Н.Г.     |
| 2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,<br>в лице заместителя директора                      | Прудникова В.В. |
| 3. Инженер по строительному контролю<br>ООО «Строй-Инжиниринг»<br>Приказ №01-06/3803 от 18.03.2019г. | Кормиленко П.В. |
| 4. Директор ООО «УК Адамант»   | Перетрухин В.И. |

Составила настоящий акт о ниже следующем:

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ – ООО «Авангард-Проект», в лице директора Узлова Н.Г. предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Ленина, 83 (ремонт фасада, подвала, фундамента, системы холодного водоснабжения, системы водоотведения).
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Авангард-Проект» в соответствии со сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Оказание услуг и (или) выполнение работ осуществлено согласно договору № 45-2019 от 18.03.2019 г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 3 742 656 рублей, в том числе:
  - ремонт фасада – 2 787 372 рублей;
  - ремонт подвала – 157 819 рублей;
  - ремонт фундамента – 56 426 рублей;
  - ремонт системы холодного – 402 157 рублей;
  - ремонт системы водоотведения – 338 882 рубляПо факту работы выполнены на сумму рублей, 2 727 188 рублей, в том числе:
  - ремонт фасада – 2 422 322 рублей;
  - ремонт подвала – 103 807 рублей;
  - ремонт фундамента – 27 662 рублей;
  - ремонт системы холодного – 87 287 рублей;
  - ремонт системы водоотведения – 86 110 рублей.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область г. Азов, ул. Ленина, 83 (ремонт фасада, подвала, фундамента, системы холодного водоснабжения, системы водоотведения).

Члены комиссии:

1. Подрядной организации ООО «Авангард-Проект»,  
в лице директора




Узлова Н.Г.

2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,  
в лице заместителя директора



Прудникова В.В.

3. Инженер по строительному контролю ООО «Строй-Инжиниринг»  
Инженер по строительному контролю  
Приказ №01-06/3803 от 18.03.2019г.



Кормиленко П.В.

4. Директор ООО «УК Адамант»



Перетрухин В.И.