

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, п. Красный сад, ул. Заводская д. 4

« 10 » 10 2019 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Паневин А.А.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем отопления, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, п. Красный сад, ул. Заводская д. 4
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 46-2019 от 20.03.2019г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 2 781 458 рублей, в том числе:
 - ремонт теплоснабжения – 2 152 795 рублей;
 - ремонт холодного водоснабжения – 302 777 рублей;
 - ремонт водоотведения – 325 886 рублей;

По факту работы выполнены на сумму 2 429 264 рублей, в том числе:

 - ремонт теплоснабжения – 2 152 795 рублей;
 - ремонт холодного водоснабжения – 84 867 рублей;
 - ремонт водоотведения – 38 250 рублей;
 - ремонт теплоснабжения (доп работы)– 153 352 рублей;
5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем отопления, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, п. Красный сад, ул. Заводская д. 4 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»

Паневин А.А.

