

## АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Украинская, 55

«10» 10 2019 года

Приемная комиссия в составе:

- заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» - В. В. Прудников

- начальник территориально удаленного отдела в г. Каменск-Шахтинском НКО «Фонд капитального ремонта» - И. Г. Крюкова

Руководитель подрядной организации - И.В. Анисимов

Представитель ООО «Строй-Инжиниринг» - И.В. Лифар

Представитель собственников многоквартирного дома (или в соответствии с п. 6 ст. 189 ЖК РФ представитель органа местного самоуправления) - ИИ Курбатов

Представитель управляющей организации - АА. Шкорупило

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, фасада, подвала, фундамента по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Украинская, 55

2. Капитальный ремонт проводился ООО «АВС Сервис»

(наименование подрядной организации)

в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной

(наименование проектной организации и утвердившей документацию (при необходимости))

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору: № 06-2019 от 04.02.19

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору

ремонт холодного водоснабжения 407 160 руб.

ремонт водоотведения 540 508 руб.

ремонт теплоснабжения 5 654 688 руб.

ремонт фасада 4 896 685 руб.

ремонт подвала 50 772 руб.

ремонт фундамента 121 121 руб.

по факту работы выполнены на сумму

ремонт холодного водоснабжения 406 798 руб.

ремонт водоотведения 324 079 руб.

ремонт теплоснабжения 5 157 326 руб.

ремонт фасада 4 896 685 руб.; ремонт фасада допроботы 487 939 руб.

ремонт подвала 39 808 руб.

ремонт фундамента 92 570 руб.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.


Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту водоотведения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, фасада, подвала, фундамента мкд по адресу: **Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Украинская, 55**  
(указываются вид услуг и (или) работ и адрес многоквартирного дома)

принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО  
«Фонд капитального ремонта»

  
(подпись) / В.В. Прудников/

Начальник территориально удаленного  
отдела в г. Каменск-Шахтинском НКО  
«Фонд капитального ремонта»

  
(подпись) / И. Г. Крюкова /

Руководитель подрядной организации

ООО «Строй-Инжиниринг»  
Инженер по строительному  
контролю

  
(подпись) / И.В. Анисимов/

Представитель ООО «Строй-Инжиниринг»

  
(подпись) / И.В. Лифар /

Представитель собственников  
многоквартирного дома (или в соответствии  
с п. 6 ст. 189 ЖК РФ представитель органа  
местного самоуправления)

  
(должность) / Курбатова Т.И.  
(подпись)

Руководитель управляющей организации

  
(подпись) / А.А. Шкурин