

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в**  
**многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Бекентьева д. 4.**

« 07 » 08 \_\_\_\_\_ 2018 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Кормиленко П.В.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.

Представитель управляющей компании

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту электроснабжения, фасад, фундамент многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Бекентьева д. 4
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 9-2018 от 05.03.2018г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 1 309 808,0 рублей, в том числе:
  - ремонт фасада – 724 947 рублей;
  - ремонт фундамента – 71 326 рублей;
  - ремонт электроснабжения – 513 535 рублей;

По факту работы выполнены на сумму 564 556 рублей, в том числе:

  - ремонт фасада – 0 рублей;
  - ремонт фундамента – 0 рублей;
  - ремонт электроснабжения – 513 535 рублей;
  - ремонт электроснабжения доп. работы – 51 021 рублей;
5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной

программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту электроснабжения, фасад, фундамент многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Бекентьева д. 4 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»

Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»

Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»

Кормиленко П.В.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска

Вотинцева Е.Ю.

Представитель управляющей компании