

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область г. Азов, ул. Кондаурова, 26 (ремонт фасада, подвала, фундамента, системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения).

«09» 10 2020 год

Приёмочная комиссия в составе представителей:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Подрядной организации ООО «Авангард»,
в лице генерального директора | Узлова Н.Г. |
| 2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице заместителя директора | Прудникова В.В. |
| 3. Инженер по строительному контролю
ООО «Строй-Инжиниринг»
Приказ №01-06/4245 от 03.08.2020г. | Казанок Р.П. |
| 4. Заместителя Начальника Управления ЖКХ
Администрации г. Азов | Иванов А.В. |
| 5. Генерального директора ООО УК «ЮВИС» | Прищепа С.А. |
| 6. Уполномоченный представитель совета МКД,
Собственник №6 | Марченко Н.А. |

Составила настоящий акт о ниже следующем:

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ – ООО «Авангард», в лице генерального директора Узлова Н.Г. предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кондаурова, 26 (ремонт фасада, подвала, фундамента, системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения).
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Авангард» в соответствии со сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Оказание услуг и (или) выполнение работ осуществлено согласно договору № 8-2020 от 11.02.2020 г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 4 558 345 рублей, в том числе:
 - ремонт фасада – 1 900 093 рубля;
 - ремонт подвала – 144 726 рублей;
 - ремонт фундамента – 72 673 рубля
 - ремонт системы теплоснабжения – 2 219 933 рубля;
 - ремонт системы холодного водоснабжения – 94 968 рублей;
 - ремонт системы водоотведения – 125 952 рубляПо факту работы выполнены на сумму 4 597 874 рубля, в том числе:
 - ремонт фасада – 1 721 362 рубля;
 - ремонт подвала – 90 488 рублей;
 - ремонт фундамента – 53 338 рублей;
 - ремонт системы теплоснабжения – 2 512 047 рублей;
 - ремонт системы холодного водоснабжения – 94 705 рублей;
 - ремонт системы водоотведения – 125 934 рубля

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область г. Азов, ул. Кондаурова, 26 (ремонт фасада, подвала, фундамента, системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы водоотведения) принять.

Члены комиссии:

1. Подрядной организации ООО «Авангард»,
в лице генерального директора
2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице заместителя директора
3. Инженер по строительному контролю
ООО «Строй-Инжиниринг»
Приказ №01-06/4245 от 03.08.2020г.
4. Заместителя Начальника Управления ЖКХ
Администрации г. Азов
5. Генерального директора ООО УК «ЮВИС»
6. Уполномоченный представитель совета МКД,
Собственник №6



Узлова Н.Г.



Прудникова В.В.



Казанок Р.П.



Иванов А.В.



Прищепа С.А.



Марченко Н.А.