

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область г. Азов, просп. Зои Космодемьянской, 86 (ремонт фасада, подвала, фундамента).

«10» 10 2019 год

Приёмочная комиссия в составе представителей:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Подрядной организации ООО «Авангард-Проект»,
в лице директора | Узлова Н.Г. |
| 2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице заместителя директора | Прудникова В.В. |
| 3. Инженер по строительному контролю
ООО «Строй-Инжиниринг»
Приказ №01-06/3803 от 18.03.2019г. | Кормиленко П.В. |
| 4. Директор ООО «УО «Комета» | Коношлев Б.С. |

Составила настоящий акт о ниже следующем:

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ – ООО «Авангард-Проект», в лице директора Узлова Н.Г. предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область, г. Азов, просп. Зои Космодемьянской, 86 (ремонт фасада, подвала, фундамента).
 2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Авангард-Проект» в соответствии со сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
 3. Оказание услуг и (или) выполнение работ осуществлено согласно договору № 45-2019 от 18.03.2019 г.
 4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 4 648 347 рублей, в том числе:
 - ремонт фасада – 4 018 824 рубля;
 - ремонт подвала – 467 762 рубля;
 - ремонт фундамента – 161 761 рублей;
- По факту работы выполнены на сумму рублей, 3 793 428 рублей, в том числе:
- ремонт фасада – 3 547 780 рублей;
 - ремонт подвала – 172 435 рублей;
 - ремонт фундамента – 73 213 рублей;

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область г. Азов, просп. Зои Космодемьянской, 86 (ремонт фасада, подвала, фундамента) принять

Члены комиссии:

1. Подрядной организации ООО «Авангард-Проект»
в лице директора  Узлова Н.Г.
2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»
в лице заместителя директора  Прудникова В.В.
3. Инженер по строительному контролю
ООО «Строй-Инжиниринг»
Приказ №01-06/3803 от 18.03.2019г.  Кормиленко П.В.
4. Директор ООО «УО «Комета»  Коноплев Б.С.