

АКТ

приемки выполненных работ

« 31 » 01 2023 г.

по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 40-летия Победы, 75/4

Приемная комиссия в составе:

Представитель Заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»

О.А. Маммрабаев

Представитель Подрядчика  
Генеральный директор ООО «РИКон»

И.О. Бондаренко

Представитель организации по строительному контролю  
Инженер строительного контроля ООО "СтройЛидер"

А.В. Ткачев

Представитель органа местного самоуправления  
Представитель управляющей организации

А.В. Сушено

ООО «ЖЭУ-5»

Н.М. Лекавель

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р)) **УСТАНОВИЛА:**

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения.
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «РИКон» в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору №А-52-22 от 01.08.2022 г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно дон. сметы. – 10 799 934,00 руб., в т.ч.:
  - ремонт системы теплоснабжения – 6 254 144,00 руб.,
  - ремонт системы холодного водоснабжения – 594 127,00 руб.,
  - ремонт системы горячего водоснабжения – 2 317 782,00 руб.,
  - ремонт системы водоотведения – 1 633 881,00 руб.
5. Фактически работы выполнены на сумму – 11 391 667,00 руб., в т.ч.:
  - ремонт системы теплоснабжения – 7 820 405,00 руб.,
  - ремонт системы холодного водоснабжения – 505 398,00 руб.,
  - ремонт системы горячего водоснабжения – 1 984 973,00 руб.,
  - ремонт системы водоотведения – 1 080 891,00 руб.

**Решение комиссии:** Результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения.

(виды работ)

принять.

Члены комиссии:

Приемная комиссия в составе:

Представитель  
НКО «Фонд капитального ремонта»  
Генеральный директор ООО «РИКон»

Начальник  
отдела технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»  
ООО «РИКон»

Инженер строительного контроля ООО "СтройЛидер"  
Представитель органа местного самоуправления  
Представитель управляющей организации  
ООО «ЖЭУ-5»

Сукартевская И.В.

(соств. кв. №2)

