

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Транспортная, 125а

« 30 » 09 2020 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.

ИП Бородай Ю.А.

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Медведев Д.В.

Директор ООО «Коммунальщик» Москаленко А.С.

Представитель собственников МКД кв.12 Коновалов В.И.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1.Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту водоотведения, холодного водоснабжения, теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Транспортная, 125а.

2.Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ИП Бородай Ю.А. в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

3.Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда

№ 20-2020 от 19.02.2020

Сметная стоимость капитального ремонта

1) согласно договору:

Ремонт водоотведения: **298 226** руб.

Ремонт холодного водоснабжения: **113 363** руб.

Ремонт теплоснабжения: **3 902 720** руб.

Итого: 4 314 309 руб.

2) по факту работы выполнены:

Ремонт водоотведения: **163 366** руб.

Ремонт холодного водоснабжения: **113 020** руб.

Ремонт теплоснабжения: **3 378 887** руб.

Итого: 3 655 273 руб.

4.По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту водоотведения, холодного водоснабжения, теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Транспортная, 125а принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В. _____

ИП Бородай Ю.А. _____

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Медведев Д.В. _____

Директор ООО «Коммунальщик» Москаленко А.С. _____

Представитель собственников МКД кв. 12 Коновалов В.И. _____



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

акт от 05.10.2020

(Handwritten signature)