

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 79

« 10 » 10 2019 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.

ИП Бородай Ю.А.

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Сидельников А.П.

И.О. директора МКУ ОДСО ЖКХ г. Таганрога Панов М.Б.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1.Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту электроснабжения, крыши, фасада, фундамента многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 79

2.Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ИП Бородай Ю.А. в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

3.Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда № 18-2019 от 05.02.2019

Сметная стоимость капитального ремонта

1) согласно договору:

Ремонт электроснабжения: 395 026 руб.

Ремонт крыши: 5 655 698 руб.

Ремонт фасада: 2 008 163 руб.

Ремонт фундамента: 64 352 руб.

**Итого: 8 123 239 руб.**

2) по факту работы выполнены:

Ремонт электроснабжения: 394 265 руб.

Ремонт крыши: 5 175 279 руб.

Ремонт фасада + доп. работы: 2 008 163 руб. + 125 553 руб.

Ремонт фундамента: 5 965 руб.

**Итого: 7 709 225 руб.**

4.По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту электроснабжения, крыши, фасада, фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Таганрог, ул. Греческая, 79 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В. 

ИП Бородай Ю.А. 

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Сидельников А.П. 

И.О. директора МКУ ОДСО ЖКХ г. Таганрога Панов М.Б. 

