

АКТ

приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Луначарского, 171

« 10 » 10 _____ 2020 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Паневин А.А.

Администрация г. Батайска

Представитель ООО, Батайский Музеф

РА Ашев

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, системы электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Луначарского, 171

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 38-2020 от 12.03.2020г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 3 498 108 рублей, в том числе:

- ремонт крыши – 632 674 рубля;
- ремонт системы электроснабжения – 443 038 рублей;
- ремонт системы теплоснабжения – 2 154 403 рубля;
- ремонт холодного водоснабжения – 139 022 рубля;
- ремонт водоотведения – 128 971 рубль.

По факту работы выполнены на сумму 2 721 312 рублей, в том числе:

- ремонт крыши – 632 674 рубля;
- ремонт крыши - Дополнительные работы – 45 635 рублей;
- ремонт системы электроснабжения – 441 854 рублей;
- ремонт системы теплоснабжения – 1 477 221 рубль;
- ремонт холодного водоснабжения – 77 583 рубля;
- ремонт водоотведения – 46 345 рублей.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, системы электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Луначарского, 171 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»




Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»

Паневин А.А.

Администрация г. Батайска



Удостоверено УК

Г.И. Митенев

