

АКТ

приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Ленина, 172

« 09 » 04 2021 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Воробьева Л.А.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Жуков Д.В.
Администрация г. Батайска Гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Бойченко А.А.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, фундамента многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Ленина, 172
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 44-2021 от 28.04.2021г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 1 762 186 рублей, в том числе:
 - ремонт фасада – 1 498 032 рубля;
 - ремонт подвала – 69 432 рубля;
 - ремонт фундамента – 194 722 рубля.

По факту работы выполнены на сумму 1 547 971 рубль, в том числе:

- ремонт фасада – 1 409 911 рублей;
- ремонт подвала – 0 рублей;
- ремонт фундамента – 138 060 рублей.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, фундамента многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Ленина, 172 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Воробьева Л.А.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»

Жуков Д.В.

Администрация г. Батайска
Гл. специалист УЖКХ
г. Батайска



Бойченко А.А.