



2.3. Ремонт фундамента - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-1419-18 от «15» июня 2018 г.

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору № 19-2018 от 07.03.2018г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 2 488,247 тыс.руб. по факту работы выполнены на сумму 2 181,151 тыс.руб.

4.1 Сметная стоимость ремонт фасада согласно договору 2 230,889 тыс.руб. по факту работы выполнены на сумму 2 042,634 тыс.руб.

4.2 Сметная стоимость ремонт подвала согласно договору 185,117 тыс.руб. по факту работы выполнены на сумму 119,683 тыс.руб.

4.3 Сметная стоимость ремонт фундамента согласно договору 72,241 тыс.руб. по факту работы выполнены на сумму 18,834 тыс.руб.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту МКД расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. С.В. Мацоты, д. 75 (ремонт фасада, подвала, фундамента) принять.

Члены комиссии:

- заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

- В. В. Прудников

- Главный специалиста отдела осуществления функций технического заказчика НКО "Фонда капитального ремонта"



- И.К. Бугаян

-Руководитель подрядной организации

В.Б. Васичкин

-Инженер по строительному контролю ООО "Строй-Инжиниринг"

- Е.И. Коломиец

