

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. К. Цеткин д. 157

« 10 » 10 _____ 2019 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Паневин А. А.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.

Представитель управляющей компании

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. К. Цеткин д. 157
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 30-2019 от 25.02.2019г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 1 532 049 рублей, в том числе:
 - ремонт системы теплоснабжения – 1 383 083 рублей;
 - ремонт системы холодного водоснабжения – 79 294 рублей;
 - ремонт системы водоотведения – 69 672 рублей;
- По факту работы выполнены на сумму 1 804 900 рублей, в том числе:
 - ремонт системы теплоснабжения – 1 383 083 рублей;
 - ремонт системы холодного водоснабжения – 54 406 рублей;
 - ремонт системы водоотведения – 47 986 рублей;
 - ремонт системы теплоснабжения (доп. работы) – 319 425 рублей;
5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной

