

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 86

«10» 10 2020 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО

«Фонд капитального ремонта»

В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции
технического заказчика НКО

«Фонд капитального ремонта»

В.П. Бондаренко

Директор ООО «РОСТОБЛСТРОЙ»

М. В. Баташев

Инженер строительного контроля

Е.Г. Попов

Представитель собственников МКД, кв. 15



В соответствии с п. 5 ст. 182 ЖК РФ,
представитель Департамента "ЖКХ и Э" города
Ростова-на-Дону



Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р)) **УСТАНОВИЛА:**

Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 86

Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «РОСТОБЛСТРОЙ» в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

1. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда
№ 43-2020 от 18 марта 2020 года

2. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору:

ремонт электроснабжения - 695 474,00 руб.

ремонт **крыши** - 2 822 054,00 руб.

ремонт **фасада** - 2 269 052,00 руб.

ремонт **подвала** - 53 494,00 руб.

ремонт **фундамента** - 56 350,00 руб.

ремонт **теплоснабжения** - 3 480 518,00 руб.

ремонт **холодного водоснабжения** - 298 529,00 руб.

ремонт **водоотведения** - 372 746,00 руб.

по факту работы выполнены на сумму:

ремонт **электроснабжения** - 505 772,00 руб.

ремонт **крыши** - 2 650 369,00 руб.

ремонт **фасада** – 1 322 286,00 руб.

ремонт **подвала** – 51 749,00 руб.

ремонт **фундамента** – 55 244,00 руб.

ремонт **теплоснабжения** – 3 092 742,00 руб.

ремонт **холодного водоснабжения** – 87 527,00 руб.

ремонт **водоотведения** - 37 042,00 руб.


3. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, КРЫШИ, ФАСАДА, ПОДВАЛА, ФУНДАМЕНТА, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ многоквартирного дома по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 86 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»



/В.В. Прудников /

Начальник отдела осуществления функции
технического заказчика НКО
«Фонд капитального ремонта»



/В.П. Бондаренко /

Директор ООО «РОСТОБЛСТРОЙ»



/ М. В. Баташев /

Инженер строительного контроля

ООО «Строй-Инжиниринг»
Инженер по строительному контролю



/ Е.Г. Попов /

Представитель собственников МКД, кв. 15



Семенов А.А.

В соответствии с п. 5 ст. 182 ЖК РФ,
представитель Департамента "ЖКХ и Э" города
Ростова-на-Дону



А.М. Семенов