

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Комсомольский, 18

«10» 10 2019 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.

ИП Бородай Ю.А.

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Сидельников А.П.

И.О. директора МКУ ОДСО ЖКХ г. Таганрога панов М.Б.

Председатель совета МКД Куц С.Г. кв. 7

Представитель управляющей компании

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту фасада, фундамента, подвала многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Комсомольский, 18

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ИП Бородай Ю.А. в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда № 18-2019 от 05.02.2019

Сметная стоимость капитального ремонта

1) согласно договору:

Ремонт подвала: 62 515 руб.

Ремонт фасада: 4 120 843 руб.

Ремонт фундамента: 122 641 руб.

**Итого: 4 305 999 руб.**

2) по факту работы выполнены:

Ремонт подвала: 60 132 руб.

Ремонт фасада: 2 637 162 руб.

Ремонт фундамента: 35 775 руб.

**Итого: 2 733 069 руб.**

4. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту фасада, фундамента, подвала многоквартирного дома по адресу: г. Таганрог, пер. Комсомольский, 18 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.

ИП Бородай Ю.А. Бородай Ю.А.

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Сидельников А.П.

И.О. директора МКУ ОДСО ЖКХ г. Таганрога Панов М.Б.

Председатель совета МКД Куц С.Г. кв. 7 Куц С.Г.

Представитель управляющей компании директор Зорин В.В.

