

АКТ

приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, мкр. Авиагородок, 7

« 01 » 10 _____ 2020 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Паневин А.А.
Администрация г. Батайска	<hr/>
Представитель МКД	Чудинова З.Ф., кв. 7

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, фундамента многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск мкр. Авиагородок, 7
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 36-2020 от 12.03.2020г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 3 821 110 рублей, в том числе:
 - ремонт фасада – 3 725 692 рублей;
 - ремонт подвала – 60 336 рублей;
 - ремонт фундамента – 35 082 рублей.

По факту работы выполнены на сумму 3 864 499,00 рублей, в том числе:

- ремонт фасада – 3 691 812 рублей;
- ремонт фундамента – 35 082 рублей;
- ремонт фундамента – Дополнительные работы – 137 605 рублей.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, фундамента многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск мкр. Авиагородок, 7 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»


Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»



Паневин А.А.

Администрация г. Батайска

Представитель МКД

Чудинова З.Ф., кв. 7