

АКТ

приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Куйбышева д. 146

« 10 » 10 _____ 2019 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Паневин А. А.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.

Представитель управляющей компании

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Куйбышева д. 146
 2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
 3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 34-2019 от 22.02.2019г.
 4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 3 023 116 рублей, в том числе:
 - ремонт системы теплоснабжения – 2 337 942 рублей;
 - ремонт системы холодного водоснабжения – 130 483 рублей;
 - ремонт системы водоотведения – 124 027 рублей;
 - ремонт системы электроснабжения – 430 664 рублей;
- По факту работы выполнены на сумму 2 647 361 рублей, в том числе:
- ремонт системы теплоснабжения – 2 196 854 рублей;
 - ремонт системы холодного водоснабжения – 14 262 рублей;
 - ремонт системы водоотведения – 15 789 рублей;
 - ремонт системы электроснабжения – 140 263 рублей;

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения электроснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Куйбышева д. 146 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»



Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»



Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»



Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»



Паневин А. А.

Администрация г. Батайск гл. специалист УЖСХ г. Батайск



Вотинцева Е.Ю.

Представитель управляющей компании

