

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Ленина, д. 213.

« 06 » 10 2017 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Главный специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Скачко Р.С.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Кормиленко П.В.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Ленина д. 213
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 3-2017 от 21.04.2017г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 2 025 953 рублей, в том числе:
 - ремонт холодного водоснабжения – 104 085 рублей;
 - ремонт водоотведения – 81 184 рублей;
 - ремонт теплоснабжения – 1 840 684 рублей;По факту работы выполнены на сумму 1 826 965 рублей, в том числе:
 - ремонт холодного водоснабжения – 97 724 рублей;
 - ремонт водоотведения – 80 777 рублей;
 - ремонт теплоснабжения – 1 648 464 рублей;
5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной

программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Ленина д. 213 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Главный специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Скачко Р.С.

Генеральный директор ООО «СКВС»

Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»

ООО «Строй-Инжиниринг»
Инженер по строительному контролю

Кормиленко П.В.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска

Вотинцева Е.Ю.