

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская д. 113а**

« 28 » 09 \_\_\_\_\_ 2018 год

Приёмная комиссия в составе:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»   | Прудников В.В.  |
| Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»   | Бондаренко В.П. |
| Главный специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» | Скачко Р.С.     |
| Генеральный директор ООО «СКВС»   | Сидоров А.Ю.    |
| Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»   | Кормиленко П.В. |
| Представитель совета МКД<br>ул. Севастопольская, дом 113а                                       | Брийненко Е.И.  |
| Представитель управляющей компании  |                 |

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

**УСТАНОВИЛА:**

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, фасада, подвала, фундамента многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская д. 113а
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 17-2018 от 07.03.2018г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 9 189 194 рублей, в том числе:
  - ремонт крыши – 2 084 052 рублей;
  - ремонт фасада – 6 742 637 рублей;
  - ремонт подвала – 122 976 рублей;
  - ремонт фундамента – 239 529 рублей;

По факту работы выполнены на сумму 9 479 365 рублей, в том числе:

- ремонт крыши – 2 084 052 рублей;
- ремонт фасада – 6 742 637 рублей;
- ремонт подвала – 52 866 рублей;
- ремонт фундамента – 36 876 рублей;

- ремонт крыши (доп. работы)– 113 129 рублей;

- ремонт фасада (доп. работы) – 449 805 рублей;

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, фасада, подвала, фундамента многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская д. 113а принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Главный специалист осуществления функции технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»

Скачко Р.С.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»  
П.В.



Кормиленко

Представитель совета МКД  
ул. Севастопольская, дом 113а



Брийненко Е.И

Представитель управляющей компании