

АКТ

приемки выполненных работ

«22» 02 2024 г.

по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 55

Приемная комиссия в составе:

Главный специалист ОТЗ
НКО «Фонд капитального ремонта» А.А. Белозоров
Представитель Подрядчика
Генеральный директор ООО «Релект» А.С. Рыбинцев
Представитель организации по строительному контролю
Инженер строительного контроля ООО "СтройЛидер" Е.Г. Попов

Представитель органа местного самоуправления

Представитель обслуживающей организации
(непосредственное управление)

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р)) **УСТАНОВИЛА:**

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
(виды работ)
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Релект» в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № Б-05-22 от 15.08.2022 г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору - 4 064 191,00 руб., в т.ч.:
– ремонт системы теплоснабжения – 3 378 787,00 руб.,
– ремонт системы холодного водоснабжения – 262 997,00 руб.,
– ремонт системы водоотведения – 422 407,00 руб.
5. Фактически работы выполнены на сумму – 3 288 462,20 руб., в т.ч.:
– ремонт системы теплоснабжения – 2 858 148,00 руб.,
– ремонт системы холодного водоснабжения – 64 975,00 руб.,
– ремонт системы водоотведения – 365 339,20 руб.

Решение комиссии: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения **принять.**

(виды работ)

Члены комиссии:

Приемная комиссия в составе:

Главный специалист ОТЗ
НКО «Фонд капитального ремонта» ООО «СтройЛидер» А.А. Белозоров
Генеральный директор ООО «Релект» Инженер по строительному контролю А.С. Рыбинцев
Инженер строительного контроля ООО "СтройЛидер" Е.Г. Попов
Представитель органа местного самоуправления
Представитель ООО «УК «Свой Дом» Директор Т.В. от подрядки отпала Халина Е.Ю.
Представитель собственников МКД Ивб Т.Ю. Самогилук