

АКТ

приемки выполненных работ

«19» декабря 2023 г.

по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 70

Приемная комиссия в составе:

Представитель Заказчика

Главный специалист ОТЗ

НКО «Фонд капитального ремонта»

А.А. Белозоров

Представитель Подрядчика

Генеральный директор ООО «Релект»

А.С. Рыбинцев

Представитель организации по строительному контролю

Инженер строительного контроля ООО "СтройЛидер"

Е.Г. Попов

Представитель органа местного самоуправления

Представитель обслуживающей организации

(непосредственное управление)

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р)) **УСТАНОВИЛА:**

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, подвала
(виды работ)
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Релект» в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № Б-09-22 от 15.08.2022 г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору - 1 641 153,00 руб., в том числе:
 - ремонт фасада – 1 415 735,00 руб.,
 - ремонт подвала – 97 692,00 руб.,
 - ремонт фундамента – 127 726,00 руб.
5. Фактически работы выполнены на сумму – 2 440 250,80 руб., том числе:
 - ремонт фасада – 2 399 457,00 руб., в т.ч. доп. работы на сумму 983 722,00 руб.
 - ремонт подвала – 40793,80 руб.,

Решение комиссии: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, подвала **принять.**

(виды работ)

Члены комиссии:

Приемная комиссия в составе:

Главный специалист ОТЗ

НКО «Фонд капитального ремонта»

А.А. Белозоров

А.А. Белозоров

Генеральный директор ООО «Релект»

А.С. Рыбинцев

А.С. Рыбинцев

Инженер строительного контроля ООО "СтройЛидер"

ООО «СтройЛидер»
Инженер по строительному контролю
Е.Г. Попов

Е.Г. Попов

Представитель органа местного самоуправления

Представитель обслуживающей организации

ООО «УК «Свой Дом»

ген. директор

Представитель собственников (кв.3) Давидова М.Т.