

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	24159751
по ОКПО	62275032
Вид деятельности по ОКДП	
номер	96-2019
дата	14.06.2019
Вид операции	

Заказчик - НКО "Фонд капитального ремонта", 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 295, оф. 706

Подрядчик - ООО "СУ "ЛРМид", 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 74 "Б"

Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Авиамоторный 30 (замена (модернизация) лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации)

Объект - замена (модернизация) лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	18.07.2019	с	по
		14.06.2019	18.07.2019

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

**Раздел 1. Демонтажные работы**

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	<b>ТЕРМ03-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.28)	1 лифт	4	8714,39	34858
2	2	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг(высота шахты 27,3м) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	<b>ТЕРМ03-05-001-06</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.28)	1 м	-6,8	54,01	-367
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>							
3	3	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	<b>ТЕРМ03-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.28)	1 лифт	4	19335,82	77343

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг(высота шахты 27,3м) (ИДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРМ03-05-001-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.28)	1 м	-6,8	109,82	-747
5	5	Замена направляющих кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРМр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.31)	1 м направляющих	-109,2	39,24	-4285
6	6	Замена направляющих противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРМр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.31)	1 м направляющих	-109,2	18,33	-2002
7	7	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРМр01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.31)	1 направляющая длиной 2 м	16	196,88	3150
8	8	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРМр01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.31)	2 м высоты подъема	202,4	30,56	6185
9	9	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРМр01-02-001-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.31)	1 направляющая длиной 2 м	16	61,9	990
10	10	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРМр01-02-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.31)	2 м высоты подъема	202,4	7,02	1421
11	11	Замена обрамления дверного проема кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРМр01-01-029-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.31)	1 обрамление	36	83,11	2992

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (МДС35 пр.1 п.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРМ11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.28)	1 шт.	4	7,35	29
Оборудование							
13	13	Лифт г/п 400 кг с обрамлением дверей шахты лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=4,15	товраная накладная	шт	4	212874,3	851497
14	14	Лифтовый блок УКП/УЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=4,15	товраная накладная	шт	4	1374,3	5497
Общестроительные работы. Машинное помещение							
15	15	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРР57-10-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	100 мест	0,36	2084,83	751
16	16	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (демонтаж люка) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	100 м2 проемов	0,032	1923,14	62
17	17	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы /монтаж металлического люка (МДС35 пр.1 п.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналоговые технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	1 м2 проема	3,2	89,93	288
18	18	Люк металлический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	товраная накладная	шт	4	788,75	3155

1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	100 коробок	0,04	1208,02	48
20	20	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	100 м2 оконных переплетов	0,0295	398,51	12
21	21	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (ИДС35 пр.1 п.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	100 м2 проемов	0,0295	137950,32	4070
22	22	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	203-0957	м2	-2,95	1200,85	-3543
23	23	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТССЦ-203-0955 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	м2	2,95	1833,97	5410
24	24	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	100 коробок	0,04	1807,04	72
25	25	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	100 м2 дверных полотен	0,07	288,06	20

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Установка противопожарных дверей: однополых глухих (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	1 м2 проема	7	109,29	765
27	27	Дверь противопожарная металлическая однополых ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТССЦ-203-8122 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	шт.	4	1687,94	6752
28	28	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных /откосы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,015	5196,63	78
29	29	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску /откосы (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	829,69	12
30	30	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	10 м трещин	1,6	32,74	52
31	31	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРр62-2-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72	1035,08	745

1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	<b>ТЕРР62-16-4</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26	1725,53	449
33	33	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	<b>ТЕРР62-17-4</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	1778,22	889
34	34	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расцветкой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	<b>ТЕРР62-6-4</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	844,09	422
35	35	Очистка поверхности щетками ((монтажная балка) (МДС35 пр. 1 т. 1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	<b>ТЕР13-06-003-01</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	1 м2 очищаемой поверхности	11	10,6	117
36	36	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: Грунтовой ГФ-021 (огрунтовка монорельсов) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	324,41	36

1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (окраска монорельсов) (ИДС35 пр.1 п.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	312,6	34
<b>Прямки</b>							
38	38	Разборка: бетонных фундаментов /демонтаж бетонных упоров в приямах шахт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	1 м3	0,96	349,09	335
39	39	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРр62-2-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,248	1035,08	257
40	40	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29	ТЕРр62-6-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0887	844,09	75
<b>Раздел 3. Пусконаладка</b>							
41	41	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами _x000D_ (9 остановок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Пусконаладка СМР=11,43	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.30)	1 лифт	4	6945,15	27781
42	42	При изменении количества остановок уменьшить или добавлять к расценке 01-14-025-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Пусконаладка СМР=11,43	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.30)	1 остановка	-4	136,28	-545
<b>Итого прямые затраты по акту в базисных ценах</b>							
<b>Накладные расходы</b>							
<b>Сметная прибыль</b>							
<b>Итого по акту:</b>							
<b>Итого по Строительным работам</b>							
<b>Итого</b>							
<b>Всего с учетом "СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29"</b>							
							1025160
							82052
							59594
							24454
							178270



1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по Монтажным работам							
Итого							229525
Всего с учетом "СМР 3 квартал 2018 г. СМР=7,29"							
Итого по Оборудованию							1673237
Итого							856994
Всего с учетом "Оборудование СМР=4,15"							
Итого по Прочим затратам							3556525
Итого							55833
Всего с учетом "Пусконаладка СМР=11,43"							
Итого							638171
Итого с договорным коэффициентом							
Итого							6046203
Итого с договорным коэффициентом							
Итого							6015972
Итого с НДС 20%							
Итого							1203194
Итого с НДС 20%							
Итого							7219166

K= 0,995



Сдал: Директор ООО "СУ "ЛРМИД"

должность  
М.П.

Принял:

Директор НКО "Фонд капитального ремонта  
должность  
М.П.  
Главный специалист сектора контроля капитального ремонта  
НКО "Фонд капитального ремонта"



*[Handwritten signature]*  
подпись

подпись



подпись

подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

Е.В. КУКУНОВ

расшифровка подписи

В.А. Крюков

расшифровка подписи

Д.Ю. Тарасов

расшифровка подписи

*[Handwritten signature]*  
расшифровка подписи

расшифровка подписи

*[Handwritten signature]*  
расшифровка подписи

расшифровка подписи

Согласовано: Представитель Департамента "ЖКХ и Э" г. Ростова-на-Дону

должность  
М.П.

Представитель собственников жилья